

## Realizowane inwestycje na drogach gminnych z terminem realizacji na lata 2020-2022:

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych wyremontowanych i przebudowanych zostanie łącznie 19 odcinków dróg gminnych, o łącznej wartości 12,5 mln zł w 50% dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych. Szczegółowe dane i terminy realizacji przedstawiamy poniżej.

### 1. Zadania zrealizowane do września 2020 r.:

- Remont odcinka drogi w **Przodkowie ul. Sportowa**, droga z kostki brukowej o powierzchni 3211,57 m<sup>2</sup>, wartość zadania **618 562,78 zł** z czego 50 % dofinansowane z FDS – zrealizowane do 15.05.2020 r.



- Remont odcinka drogi w **Hejtusie**, droga z płyt yomb o powierzchni 3500 m<sup>2</sup>, wartość zadania **468 289,29 zł** z czego 50 % dofinansowane z FDS – zrealizowane do 15.05.2020 r.
- Przebudowa odcinka drogi w **Przodkowie ul. Polna**, droga z kostki brukowej o powierzchni 336,8 m<sup>2</sup>, wartość zadania **61 500,00 zł** z czego 50 % dofinansowane z FDS – zrealizowane do 15.05.2020 r.





- Przebudowa odcinka drogi w **Przodkowie ul. Rubinowa**, droga z kostki brukowej o powierzchni 831 m<sup>2</sup>, wartość zadania **171 426,99 zł** z czego 50 % dofinansowane z FDS – zrealizowane do 15.05.2020 r.

- Remont odcinka drogi w **Przodkowie ul. Majkowskiego**, droga z kostki brukowej o powierzchni 2014,16 m<sup>2</sup>, wartość zadania **430 995,66 zł** z czego 50 % dofinansowane z FDS – zrealizowane do 30.08.2020 r.



- Remont odcinka drogi w **Pomieczynie ul. Nowa**, droga z kostki brukowej o powierzchni 1692 m<sup>2</sup>, wartość zadania 602 810,68 zł z czego 50 % dofinansowane z FDS – zrealizowane do 30.08.2020 r.
- Modernizacja odcinka drogi w **Brzezinach**, droga z płyt yomb o powierzchni 856 m<sup>2</sup>, wartość zadania **80 997,25 zł** – zrealizowane do 15.09.2020 r.

## 2. Zadania w trakcie realizacji do końca października 2020 r.:

- Przebudowa odcinka drogi **Hopy – Pomieczyńska Huta** etap I, droga z kostki brukowej o powierzchni 5933,1 m<sup>2</sup>, wartość zadania **2 496 900,00 zł** z czego 50% dofinansowane z FDS – termin realizacji do 16.10.2020 r.
- Przebudowa odcinka drogi **Pomieczyno - Barwik**, droga z asfaltu o powierzchni 3362 m<sup>2</sup>, wartość zadania **672 857,31 zł** z czego 50% dofinansowane z FDS – termin realizacji do 16.10.2020 r.
- Przebudowa odcinka drogi na **Rębie ul. Kaszubska**, droga z asfaltu o powierzchni 4250 m<sup>2</sup>, wartość zadania **548 908,31 zł** z czego 50% dofinansowane z FDS – termin realizacji do 16.10.2020 r.
- Przebudowa odcinka drogi w **Pomieczynie ul. Spacerowa**, droga z płyt yomb o powierzchni 1800 m<sup>2</sup>, wartość zadania **147 435,89 zł** z czego 50% dofinansowane z FDS – termin realizacji do 16.10.2020 r.

- Przebudowa odcinka drogi na **Rębie ul. Jeziorna**, droga z asfaltu o powierzchni 4300 m<sup>2</sup>, wartość zadania **440 044,31 zł** z czego 50% dofinansowane z FDS – termin realizacji do 16.10.2020 r.
- Przebudowa odcinka drogi w **Przodkowie ul. Dolna**, droga z kostki brukowej o powierzchni 1800 m<sup>2</sup>, wartość zadania **418 804,20 zł** z czego 50% dofinansowane z FDS – termin realizacji do 16.10.2020 r.



- Przebudowa odcinka drogi w **Czczewie ul. Wspólna**, droga z płyt yomb o powierzchni 5566,50 m<sup>2</sup>, wartość zadania **651 000,00 zł** z czego 50% dofinansowane z FDS – termin realizacji do 16.10.2020 r.

### 3. Zadania do realizacji w roku 2021:

- Przebudowa odcinka drogi **Hopy – Pomieczyńska Huta etap II**, droga z kostki brukowej o powierzchni 9911,5 m<sup>2</sup>, wartość zadania **3 378 810,00 zł** z czego 50% dofinansowane z FDS – termin realizacji do 30.07.2021 r.
- Remont odcinka drogi w **Przodkowie ul. Derdowskiego**, droga z kostki brukowej o powierzchni 1563,80 m<sup>2</sup>, wartość zadania **378 565,19 zł** z czego 50 % dofinansowane z FDS – termin realizacji do 30.08.2021 r.
- Remont odcinka drogi w **Stanisławach**, droga z płyt yomb o powierzchni 950 m<sup>2</sup>, wartość zadania **166 818,75 zł** z czego 50 % dofinansowane z FDS – termin realizacji do 30.08.2021 r.
- Remont odcinka drogi w **Szarlacie**, droga z płyt yomb o powierzchni 3325 m<sup>2</sup>, wartość zadania **549 316,06 zł** z czego 50 % dofinansowane z FDS – termin realizacji do 30.08.2021 r.

### 4. Zadania do realizacji w roku 2022:

- Przebudowa odcinka drogi w **Warzenku ul. Wrzosowa**, droga z płyt yomb o powierzchni 1896 m<sup>2</sup>, wartość zadania **327 000,00 zł** z czego 50% dofinansowane z FDS – termin realizacji do 30.05.2022 r.